

Акт 249  
обследования (технического осмотра) состояния ТСО  
и инженерно-технической укреплённости объекта

ст. Полтавская  
(наименование населённого пункта)

«25» октября 2018 г.

**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ ст. Полтавская, Кравиов Александр Владимирович  
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителей комиссии:

Дежурный ПЦО, ст. лейтенант полиции Михайлик С.В.

Инженер ООО «Безопасность», Квак Р.А.

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МБОУ ДОД ДЮСШ ст. Полтавская (Стадион)  
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: ст. Полтавская, ул. Жлобы 60  
(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализации  
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО ОВО по Красноармейскому району  
(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

**Краткая характеристика объекта:**

Категория объекта А-3. Здание ДЮСШ 2-х этажное, стены кирпичные, пол и потолок бетонный.

Система контроля доступом отсутствует. Установлена система видеонаблюдения.

Ограждение и освещение территории ДЮСШ удовлетворительное.

(указывается категория объекта, этажность, материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, техподполья, технический этаж; ограждение территории, пути подъезда, наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укреплённость:**

Все двери оборудованы замками. Оконные проемы не защищены.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, локов, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащённость техническими средствами охраны:**

На объекте: установлена тревожная сигнализация. Приток –А-4(8) 011, Астра 321, Астра Р,

ПКП установлен в помещении сторожа.

На момент проверки сигнал о срабатывании КТС на ПЦО ОВО по Красноармейскому району проходит.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

**Проверка технического состояния средств ТСО:** технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2014 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

**Выводы комиссии:**

Техническая укреплённость данного объекта соответствует частично предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1 Устранить недостатки в ограждении.

срок: до 30 ноября 2018г.

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1 Установить систему контроля доступом

срок: до 30 ноября 2018г.

2.2 Дооборудовать систему видеонаблюдения установкой дополнительных видеокамер. Система видеонаблюдения с учетом количества установленных камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение объекта (территории), потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

срок: до 01 декабря 2018 года.


3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Необходимо оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или совершении террористического акта. Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Срок: до 01 декабря 2018 года.

Представители:

Представитель «Охраны» ДПЦО ст. лейтенант полиции Михайлик С.В. 

«Исполнитель»: электромонтер ООО «Безопасность» Квак Р.А. \_\_\_\_\_

Руководитель «Охраны» Врио начальника ОВО  
по Красноармейскому району  
майор полиции  
«23» октября 2018г.

Данильченко В.Ю. 

С актом ознакомлен, один экземпляр получил  
Представитель «Заказчика»

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ  
«29» октября 2018 г.

Кравцов А.В. 

15 ноября 2018

